

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

- Izvedeno je 93,32% gravitacijskog kanala i 96,62% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 70 revizijska okna (38,04%).

- RB+CS PLETERNICA 2- armirano-betonski radovi

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

- Izvedeno je 73,90% tlačnog voda i 85,98% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 263 revizijskih okana (88,55%) i 284 okana kućnih priključaka (71,90%).

- CS+RB DERVIŠAGA 1- armirano-betonski radovi

Faza 3: Jakšić

- Izvedeno je 78,71% tlačnog voda i 71,04% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 31 revizijskih okana (86,11%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

- Izvedeno je 97,43% gravitacijskog i 99,52% tlačnog voda. Ugrađeno je 287 revizijskih okana (96,31%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

- Izvedeno je 99,83% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 101 okana kućnih priključaka (117,44%).

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

- Izvedeno je 100% tlačnog voda

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

- Izvedeno je 101,02% gravitacijskog i 89,25% tlačnog voda. Ugrađena su 56 revizijska okna (93,33%) i 97 okana kućnih priključaka (40,42%)

- FRKLJEVCI- ugradnja okana kućnih priključaka

Faza: Naselje Gradac:

- Izvedeno je 97,83% gravitacijskog i 80,69% tlačnog voda. Ugrađeno je 173 revizijskih okana te 251 okna kućnih priključaka.

- GRADAC- ugradnja okana kućnih priključaka

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 41.156,00 m (92,29%), 985 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 1152 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 7.362,40 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.)

Slika 1 i 2: RB+CS PLETERNICA 2

Slika 3: FRKLJEVCI

Slik 4: GRADAC

Slika 5 i 6: RB+CS DERVIŠAGA 1



