

RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE PLETERNICA

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

- Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
- Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
- Nabava opreme
- Nadzor nad izvođenjem radova
- Informiranje i vidljivost
- Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti **134.656.990,40 KN**.

23. kolovoza 2021.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

Izvedeno je 12,12% gravitacijskog kanala.

Ugrađeno je 9 revizijska okna (14,13%).

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

Izvedeno je 50,46% tlačnog voda i 69,94% gravitacijskog voda.

Ugrađeno je 218 revizijskih okana (73,40%) i 87 okana kućnih priključaka (22,03%).

Faza 3: Jakšić

Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda.

Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

Izvedeno je 80,69% gravitacijskog i 64,46% tlačnog voda.

Ugrađeno je 220 revizijskih okana (73,83%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda.

Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 11 okana kućnih priključaka (12,79%).

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

Izvedeno je 91,98% tlačnog voda

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

Izvedeno je 88,71% gravitacijskog i 73,81% tlačnog voda.

Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

Faza: Naselje Gradac:

Izvedeno je 65,20% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda.

Ugrađeno je 119 revizijskih okana (64,67%) te 97 okna kućnih priključaka (26,94%)

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 30.273,15 m (67,88%), 754 od 1.169 revizijskih i zasunskih okana i 221 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

6. rujna 2021.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

Izvedeno je 22,50% gravitacijskog kanala i 1,50% tlačnog vodovoda.

Ugrađeno je 17 revizijska okna (9,24%).

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

Izvedeno je 59,19% tlačnog voda i 71,09% gravitacijskog voda.

Ugrađeno je 219 revizijskih okana (73,74%) i 87 okana kućnih priključaka (22,03%).

Faza 3: Jakšić

Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda.

Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

Izvedeno je 83,04% gravitacijskog i 73,00% tlačnog voda.

Ugrađeno je 224 revizijskih okana (75,17%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda.

Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 36 okana kućnih priključaka (41,86%).

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

Izvedeno je 88,71% gravitacijskog i 73,81% tlačnog voda.

Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

Faza: Naselje Gradac:

Izvedeno je 65,20% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda.

Ugrađeno je 119 revizijskih okana (64,67%) te 145 okna kućnih priključaka (40,28%)

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 31.356,73 m (70,09%), 766 od 1.169 revizijskih i zasunskih okana i 294 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

13. rujna 2021.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

Izvedeno je 25,77% gravitacijskog kanala i 9,77% tlačnog vodovoda.

Ugrađeno je 20 revizijska okna (10,87%).

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

Izvedeno je 59,19% tlačnog voda i 71,09% gravitacijskog voda.

Ugrađeno je 219 revizijskih okana (73,74%) i 87 okana kućnih priključaka (22,03%).

Faza 3: Jakšić

Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda.

Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

Izvedeno je 83,91% gravitacijskog i 74,86% tlačnog voda.

Ugrađeno je 225 revizijskih okana (75,50%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda.

Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 62 okana kućnih priključaka (72,09%).

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

Izvedeno je 88,71% gravitacijskog i 73,81% tlačnog voda.

Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

Faza: Naselje Gradac:

Izvedeno je 66,38% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda.

Ugrađeno je 121 revizijskih okana (65,76%) te 145 okna kućnih priključaka (40,28%)

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 31.666,73 m (71,01%), 772 od 1.169 revizijskih i zasunskih okana i 320 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

20. rujna 2021.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

Izvedeno je 26,99% gravitacijskog kanala i 14,97% tlačnog vodovoda.

Ugrađeno je 21 revizijska okna (11,41%).

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

Izvedeno je 59,19% tlačnog voda i 71,40% gravitacijskog voda.

Ugrađeno je 219 revizijskih okana (73,74%) i 87 okana kućnih priključaka (22,03%).

Faza 3: Jakšić

Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda.

Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

Izvedeno je 84,48% gravitacijskog i 74,86% tlačnog voda.

Ugrađeno je 225 revizijskih okana (75,50%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda.

Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

Izvedeno je 90,28% gravitacijskog i 74,80% tlačnog voda.

Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

Faza: Naselje Gradac:

Izvedeno je 67,08% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda.

Ugrađeno je 122 revizijskih okana (66,30%) te 145 okna kućnih priključaka (40,28%)

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 31.945,73 m (71,66%), 774 od 1.169 revizijskih i zasunskih okana i 338 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

1. listopada 2021.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva,

Faza 1: Pleternica - Vesela

Izvedeno je 29,32% gravitacijskog kanala i 19,47% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 184 revizijska okna (12,50%).

Vesela- Nastavljena izgradnja kolektorskog sustava.

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

Izvedeno je 59,19% tlačnog voda i 71,40% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 219 revizijskih okana (73,74%) i 87 okana kućnih priključaka (22,03%).

CS Srednje Selo 1- u tijeku su armirano betonski radovi

RB CS Jakšić 2- izvedeni zemljani radovi i pobijene talpe

Faza 3: Jakšić

Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 36 revizijskih okana (77,78%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

Izvedeno je 85,30% gravitacijskog i 74,86% tlačnog voda. Ugrađeno je 226 revizijskih okana (75,84%).

Nastavljena je izgradnja kolektorskog sustava u Bresnici i Sulkovcima gdje se postavlja gravitacijski vod

CS Pleternica 1 - radovi na postavljanju oplata nakon čega slijede betonski radovi

Faza 6: Trapari - Novoselci

Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).

Novoselci- priprema kolničke konstrukcije za asfaltiranje

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

CS Kuzmica 1- izvedeni zemljani radovi (iskop) i pobijene talpe

Faza: Naselje Frkljevci – Kadanovci:

Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 75,49% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

CS Frkljevci 1-građevinski radovi pri završetku, postavljanje izolacije objekta

Faza: Naselje Gradac:

Ugrađeno je 119 revizijskih okana te 52 okna kućnih priključaka. Započela je sanacija površina asfaltom, završenih dijelova kolektorskog sustava u naselju Gradac.

Priprema kolničke konstrukcije za asfaltiranje.

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 32.233m (72%), 779 od 1.169 revizijskih i zasunskih okana i 338 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

Snimljeno CCTV kamerom 8.254 m izvedenih gravitacijskih kolektora. Ispitana vodonepropusnost na 378 m izvedenih gravitacijskih i tlačnih kolektora.

8. listopada 2021.

Održavanje Svečanog potpisivanja ugovora za „Projektiranje i izgradnju uređajaza pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Pleternica 15.300 ES)“

Tekija d.o.o., Grad Pleternica, Grad Požega i Općina Jakšić organiziraju Svečano potpisivanje ugovora za „Projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Pleternica 15.300 ES)“ u okviru projekta “Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica”.

Tiskovna konferencija održat će se u ponedjeljak 11.10.2021 u 11:00 h u prostorijama Interpretacijskog centra TERRA PANONICA (Trg Zrinskog i Frankopana 2, 34310 Pleternica) Vjerujemo kako će se ovo potpisivanje ugovora prepoznati kao zajedničko ulaganje Vlade RH i predstavnika lokalne zajednice u informiranost građana Pleternice, Požega i Jakšića, a i šire javnosti o uspješnim projektima koji će se realizirati na ovome području.

Tekija d.o.o.

11. listopada 2021.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

Izvedeno je 37,18% gravitacijskog kanala i 22,79% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 26 revizijska okna (14,13%).

CS PLETERNICA 1- radovi na hidroizolaciji objekta crpne stanice

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

Izvedeno je 59,19% tlačnog voda i 71,40% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 219 revizijskih okana (73,74%) i 87 okana kućnih priključaka (22,03%).

CS Srednje Selo 1- betonski radovi

Faza 3: Jakšić

Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

Izvedeno je 87,29% gravitacijskog i 74,86% tlačnog voda. Ugrađeno je 226 revizijskih okana (75,84%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).

TRAPARI I NOVOSELCI- priprema za asfaltiranje

CS NOVOSELCI 1- radovi na hidroizolaciji objekta crpne stanice

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

CS KUZMICA 1- pobijene talpe

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 75,49% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

CS FRKLJEVCI 2- radovi na hidroizolaciji objekta crpne stanice

Faza: Naselje Gradac:

Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.

GRADAC-A.STEPINCA- priprema za asfaltiranje

CS GRADAC 2- zemljani radovi, pobijene talpe

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 32.687,23m (73,30%), 782 od 1.169 revizijskih i zasunskih okana i 338 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

18. listopada 2021.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1:Pleternica - Vesela

Izvedeno je 40,62% gravitacijskog kanala i 22,79% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 26 revizijska okna (14,13%).

CS PLETERNICA 1- radovi na hidroizolaciji objekta crpne stanice

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

Izvedeno je 59,19% tlačnog voda i 71,40% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 219 revizijskih okana (73,74%) i 87 okana kućnih priključaka (22,03%)

CS Srednje Selo 1- betonski radovi

Faza 3: Jakšić

Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

Izvedeno je 87,71% gravitacijskog i 74,86% tlačnog voda. Ugrađeno je 226 revizijskih okana (75,84%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).

TRAPARI I NOVOSELCI- priprema za asfaltiranje

CS NOVOSELCI 1- radovi na hidroizolaciji objekta crpne stanice

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

CS KUZMICA 1- pobijene talpe

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 75,49% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

CS FRKLJEVCI 2- radovi na hidroizolaciji objekta crpne stanice

Faza: Naselje Gradac:

Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.

GRADAC-A.STEPINCA- priprema za asfaltiranje

CS GRADAC 2- zemljani radovi, pobijene talpe

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 32.821,23 (73,60%), 782 od 1.169 revizijskih i zasunskih okana i 338 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

25. listopada 2021.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

Izvedeno je 43,17% gravitacijskog kanala i 23,54% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 28 revizijska okna (15,22%).

CS PLETERNICA 1- radovi na hidroizolaciji objekta crpne stanice

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

Izvedeno je 59,19% tlačnog voda i 71,40% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 219 revizijskih okana (73,74%) i 87 okana kućnih priključaka (22,03%).

CS Srednje Selo 1- betonski radovi

Faza 3: Jakšić

Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

Izvedeno je 87,71% gravitacijskog i 74,86% tlačnog voda. Ugrađeno je 226 revizijskih okana (75,84%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).

TRAPARI I NOVOSELCI - priprema za asfaltiranje

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

CS KUZMICA 1- betonski radovi

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 75,49% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

CS FRKLJEVCI 2- radovi na hidroizolaciji objekta crpne stanice

Faza: Naselje Gradac:

Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.

GRADAC-A.STEPINCA- priprema za asfaltiranje

CS GRADAC 2- zemljani radovi, pobijene talpe

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 32.904,23 (73,78%), 784 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 338 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

1. studeni 2021.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

Izvedeno je 48,37% gravitacijskog kanala i 32,19% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 28 revizijska okna (15,22%).

VESELA- radovi na postavljanju kolektora

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

Izvedeno je 59,19% tlačnog voda i 71,40% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 219 revizijskih okana (73,74%) i 87 okana kućnih priključaka (22,03%).

Faza 3: Jakšić

Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

Izvedeno je 87,71% gravitacijskog i 74,86% tlačnog voda. Ugrađeno je 226 revizijskih okana (75,84%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

CS KUZMICA 1-armirano-betonski radovi na crpnoj stanici

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 75,49% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

Faza: Naselje Gradac:

Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.

GRADAC-UL-PAVLA RADIĆA-priprema za asfaltiranje

GRADAC-KANAL 2.2-ispitivanje zbijenosti tamponskog sloja

GRADAC-KANAL 5.4- završni radovi-asfaltiranje

GRADAC-KANAL 5.5-završni radovi-asfaltiranje

GRADAC-KANAL 5.1- ispitivanje zbijenosti tamponskog sloja

GRADAC-KANAL 5.2- priprema za asfaltiranje

15. studeni 2021.

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

Izvedeno je 53,54% gravitacijskog kanala i 41,20% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 31 revizijska okna (16,85%).

Vesela – Polaganje kanalizacionog kolektora uz izvedbu odvojaka za kućne priključke.

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

Izvedeno je 59,19% tlačnog voda i 71,40% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 219 revizijskih okana (73,74%) i 87 okana kućnih priključaka (22,03%).

Faza 3: Jakšić

Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

Izvedeno je 88,04% gravitacijskog i 76,09% tlačnog voda. Ugrađeno je 227 revizijskih okana (76,17%).

Sulkovci - Polaganje kanalizacionog kolektora uz izvedbu odvojaka za kućne priključke.

Faza 6: Trapari - Novoselci

Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).

Novoselci- priprema kolničke konstrukcije za asfaltiranje, zbijanje tucaničke posteljice ceste

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

CS Kuzmica 1- u tijeku su izolaterski radovi objekta crpne stanice Kuzmica 1, postavljanje hidroizolacije.

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 75,49% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

Faza: Naselje Gradac:

Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.

Otklanjanje nedostataka na cijevnom sustavu i priprema kolničke konstrukcije za asfaltiranje zbijanjem tucaničke postečljice ceste.

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 32.233m (72%), 779 od 1.169 revizijskih i zasunskih okana i 338 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

Snimljeno CCTV kamerom 8.254 m izvedenih gravitacijskih kolektora. Ispitana vodonepropusnost na 378 m izvedenih gravitacijskih i tlačnih kolektora.

22. studeni 2021.

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

Izvedeno je 53,54%% gravitacijskog kanala i 44,96% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 31 revizijska okna (16,85%).

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

Izvedeno je 60,51% tlačnog voda i 71,40% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 219 revizijskih okana (73,74%) i 87 okana kućnih priključaka (22,03%).

Faza 3: Jakšić

Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

Izvedeno je 88,37% gravitacijskog i 77,95% tlačnog voda. Ugrađeno je 227 revizijskih okana (76,17%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 75,49% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

Faza: Naselje Gradac:

Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 33.679,23 (75,52%), 788 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 338 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

29. studeni 2021.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

Izvedeno je 53,54%% gravitacijskog kanala i 44,96% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 31 revizijska okna (16,85%).

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

Izvedeno je 62,77% tlačnog voda i 71,40% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 219 revizijskih okana (73,74%) i 87 okana kućnih priključaka (22,03%).

Faza 3: Jakšić

Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

Izvedeno je 88,61% gravitacijskog i 78,57% tlačnog voda. Ugrađeno je 228 revizijskih okana (76,51%).

SULKOVCI- postavljanje kolektora

Faza 6: Trapari - Novoselci

Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).

TRAPARI - priprema za asfaltiranje

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 75,49% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

Faza: Naselje Gradac:

Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.

GRADAC- A.STEPINCA- priprema za asfaltiranje

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 33.754,23 (75,69%), 789 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 338 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

6. prosinca 2021.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

• Izvedeno je 53,54%% gravitacijskog kanala i 44,96% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 31 revizijska okna (16,85%).

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

• Izvedeno je 62,77% tlačnog voda i 71,40% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 219 revizijskih okana (73,74%) i 87 okana kućnih priključaka (22,03%).

Faza 3: Jakšić

• Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

• Izvedeno je 89,20% gravitacijskog i 81,05% tlačnog voda. Ugrađeno je 228 revizijskih okana (76,51%).

• 2. SULKOVCI- radovi na postavljanju gravitacijskog kolektora

Faza 6: Trapari - Novoselci

• Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).

• 1. NOVOSELCI - priprema za asfaltiranje

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

- Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

- Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 75,49% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

Faza: Naselje Gradac:

- Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 33.856,38 (75,92%), 789 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 338 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

13. prosinca 2021.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

- Izvedeno je 53,54% gravitacijskog kanala i 44,96% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 31 revizijska okna (16,85%).

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

- Izvedeno je 62,77% tlačnog voda i 71,40% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 219 revizijskih okana (73,74%) i 87 okana kućnih priključaka (22,03%).

Faza 3: Jakšić

- Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

- Izvedeno je 90,87% gravitacijskog i 82,90% tlačnog voda. Ugrađeno je 232 revizijskih okana (77,85%).

• 2. SULKOVCI- radovi na postavljanju gravitacijskog kolektora, sanacija postojećih cestovnih propusta i zacijevljenih jaraka oborinske odvodnje

Faza 6: Trapari - Novoselci

- Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).

• 1. NOVOSELCI - priprema za asfaltiranje za završni habajući sloj asfalta

• 2. TRAPARI - priprema za asfaltiranje za završni habajući sloj asfalta

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

- Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

- Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 75,49% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

Faza: Naselje Gradac:

- Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.

• 3. BRESNICA- radovi na postavljanju gravitacijskog kolektora

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 34.044,38 (76,34%), 793 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 338 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

29. prosinca 2021.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

- Izvedeno je 53,54%% gravitacijskog kanala i 44,96% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 31 revizijska okna (16,85%).

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

- Izvedeno je 64,97% tlačnog voda i 71,79% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 219 revizijskih okana (73,74%) i 113 okana kućnih priključaka (28,61%).

Faza 3: Jakšić

- Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

- Izvedeno je 91,69% gravitacijskog i 82,90% tlačnog voda. Ugrađeno je 232 revizijskih okana (77,85%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

- Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).

- NOVOSELCI – uređenje bankina

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

- Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

- Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 75,49% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

Faza: Naselje Gradac:

- Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.

BRESNICA- radovi na postavljanju gravitacijskog kolektora

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 34.198,38 (76,69%), 793 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 338 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.