

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

- Izvedeno je 68,68% gravitacijskog kanala i 84,42% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 62 revizijska okna (38,75%).
- CS PLETERNICA 4- u tijeku armirano-betonski radovi –postavljanje armature i oplata za pripremu betoniranja zidova crpne stanice

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

- Izvedeno je 73,02% tlačnog voda i 80,95% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 265 revizijskih okana (89,23%) i 279 okana kućnih priključaka (70,63%).
- VIŠKOVCI- postavljanje gravitacijskog kolektora- kanal Viškovci 1.4.1

Faza 3: Jakšić

- Izvedeno je 90,90% tlačnog voda i 82,45% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 29 revizijskih okana (80,56%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

- Izvedeno je 97,85% gravitacijskog i 90,61% tlačnog voda. Ugrađeno je 286 revizijskih okana (95,97%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

- Izvedeno je 98,96% gravitacijskog i 76,35% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (96,33%) i 101 okana kućnih priključaka (117,44%).

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

- Izvedeno je 99,06% tlačnog voda

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

- Izvedeno je 78,90% gravitacijskog i 92,21% tlačnog voda. Ugrađena su 60 revizijska okna (100%) i 798 okana kućnih priključaka (39,82%)
- FRKLJEVCI - postavljanje gravitacijskog kolektora- kanali 2.2. i 2.3., ugradnja okana kućnih priključaka

Faza: Naselje Gradac:

- Izvedeno je 91,57% gravitacijskog i 80,69% tlačnog voda. Ugrađeno je 175 revizijskih okana te 207 okna kućnih priključaka.

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 48.560,20 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 41.717,89 m (85,91%), 997 od 1.168 revizijskih i zasunskih okana i 1075 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 7.189,28 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.)

Slika 1: FRKLJEVCI

Slika 2: VIŠKOVCI-KANAL 1.4.1

Slika 3: FRKLJEVCI-KANAL 2.3.

Slika 4: FRKLJEVCI-KANAL 2.2.

Slika 5: CS PLETERNICA 4







