

## Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

- Izvedeno je 68,68% gravitacijskog kanala i 84,42% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 62 revizijska okna (38,75%).

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

- Izvedeno je 73,02% tlačnog voda i 82,43% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 265 revizijskih okana (89,23%) i 279 okana kućnih priključaka (70,63%).

- KUZMICA- postavljanje gravitacijskog kolektora, ugradnja okana kućnih priključaka

- RB+CS DERVIŠAGA 1- u tijeku armirano-betonski radovi

- DERVIŠAGA- izrada armirano betonskog okna

Faza 3: Jakšić

- Izvedeno je 90,90% tlačnog voda i 90,26% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 29 revizijskih okana (80,56%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

- Izvedeno je 97,85% gravitacijskog i 90,61% tlačnog voda. Ugrađeno je 286 revizijskih okana (95,97%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

- Izvedeno je 98,96% gravitacijskog i 76,35% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (96,33%) i 101 okana kućnih priključaka (117,44%).

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

- Izvedeno je 99,06% tlačnog voda

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

- Izvedeno je 86,48% gravitacijskog i 92,21% tlačnog voda. Ugrađena su 60 revizijska okna (100%) i 851 okana kućnih priključaka (42,47%)

Faza: Naselje Gradac:

- Izvedeno je 91,57% gravitacijskog i 80,69% tlačnog voda. Ugrađeno je 175 revizijskih okana te 207 okna kućnih priključaka.

Od ukupno ugovorenih 48.560,20 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 42.274,59 m (87,06%), 997 od 1.168 revizijskih i zasunskih okana i 1075 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 7.242,28 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.)

Slika 1: Dervišaga

Slika 2: Kuzmica

Slika 3: Dervišaga 1



