

RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE PLETERNICA

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

- Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
- Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
- Nabava opreme
- Nadzor nad izvođenjem radova
- Informiranje i vidljivost
- Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti **134.656.990,40 KN**.

27. siječnja 2022.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

Izvedeno je 53,54%% gravitacijskog kanala i 44,96% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 31 revizijska okna (16,85%).

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

Izvedeno je 68,61% tlačnog voda i 75,76% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 230 revizijskih okana (77,44%) i 131 okana kućnih priključaka (33,16%).

VIŠKOVCI- priprema za asfaltiranje

Faza 3: Jakšić

Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

Izvedeno je 92,37% gravitacijskog i 84,14% tlačnog voda. Ugrađeno je 232 revizijskih okana (77,85%).

SULKOVCI– ugradnja okana kućnih priključaka, profiliranje jaraka

CS SULKOVCI 2- radovi na zabijanju talpi

Faza 6: Trapari - Novoselci

Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

KUZMICA- radovi na postavljanju gravitacijskog i tlačnog kolektora, ugradnja okana kućnih priključaka

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 75,49% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

Faza: Naselje Gradac:

Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 34.750,38 (77,92%) 804 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 417 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

4. veljače 2022.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

Izvedeno je 53,54%% gravitacijskog kanala i 44,96% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 31 revizijska okna (16,85%).

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

Izvedeno je 73,24% tlačnog voda i 77,74% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 230 revizijskih okana (77,44%) i 142 okana kućnih priključaka (35,95%).

Faza 3: Jakšić

Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

Izvedeno je 93,08% gravitacijskog i 84,76% tlačnog voda. Ugrađeno je 232 revizijskih okana (77,85%).

SULKOVCI– ugradnja okana kućnih priključaka, radovi na postavljanju gravitacijskog kolektora

Faza 6: Trapari - Novoselci

Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

KUZMICA- radovi na postavljanju gravitacijskog kolektora

BLACKO - ugradnja okana kućnih priključaka

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 75,49% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%).

Faza: Naselje Gradac:

Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 35.111,38 (78,73%), 804 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 439 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke

11. veljače 2022.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

- Izvedeno je 53,54%% gravitacijskog kanala i 44,96% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 31 revizijska okna (16,85%).

- VESELA-ugradnja okana kućnih priključaka

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

- Izvedeno je 73,24% tlačnog voda i 78,15% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 230 revizijskih okana (77,44%) i 152 okana kućnih priključaka (38,48%).

- KUZMICA- radovi na postavljanju gravitacijskog kolektora

- DERVIŠAGA- radovi na postavljanju gravitacijskog kolektora

Faza 3: Jakšić

- Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

- Izvedeno je 93,28% gravitacijskog i 84,76% tlačnog voda. Ugrađeno je 232 revizijskih okana (77,85%).

- SULKOVCI– ugradnja okana kućnih priključaka, radovi na postavljanju gravitacijskog kolektora

Faza 6: Trapari - Novoselci

- Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

- Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

- Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 75,49% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

Faza: Naselje Gradac:

- Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 35.170,38 (78,87%) 804 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 462 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

18. veljače 2022.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

- Izvedeno je 53,54%% gravitacijskog kanala i 44,96% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 31 revizijska okna (16,85%).

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

- Izvedeno je 73,24% tlačnog voda i 79,54% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 230 revizijskih okana (77,44%) i 171 okana kućnih priključaka (43,29%).

- DERVIŠAGA- radovi na postavljanju gravitacijskog kolektora

Faza 3: Jakšić

- Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

- Izvedeno je 94,06% gravitacijskog i 84,76% tlačnog voda. Ugrađeno je 232 revizijskih okana (77,85%).

- SULKOVCI– ugradnja okana kućnih priključaka

Faza 6: Trapari - Novoselci

- Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

- Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

- KUZMICA- radovi na postavljanju gravitacijskog kolektora

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

- Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 88,55% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

- CS KADANOVCI 1- armirano betonski radovi

Faza: Naselje Gradac:

- Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.

- GRADAC-ispitivanje zbijenosti

- CS GRADAC 2- armirano betonski radovi

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 35.513,38 (79,64%) 804 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 462 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

25. veljače 2022.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

- Izvedeno je 53,54% gravitacijskog kanala i 44,96% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 31 revizijska okna (16,85%).

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

- Izvedeno je 73,24% tlačnog voda i 83,49% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 233 revizijskih okana (78,45%) i 192 okana kućnih priključaka (48,61%).

- KUZMICA- radovi na postavljanju gravitacijskog kolektora, postavljanje okana kućnih priključaka

- DERVIŠAGA- radovi na postavljanju gravitacijskog kolektora

Faza 3: Jakšić

- Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

- CS+RB Jakšić 2- pripremni radovi

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

- Izvedeno je 94,98% gravitacijskog i 84,76% tlačnog voda. Ugrađeno je 275 revizijskih okana (92,28%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

- Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

- Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

- Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 88,55% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

- CS KADANOVCI- radovi na postavljanju izolacije

- FRKLJEVCI- postavljanje gravitacijskog kolektora

Faza: Naselje Gradac:

- Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.

- GRADAC-kanal 1-priprema za asfaltiranje i asfaltiranje

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 35.996,28 (80,72%) 850 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 534 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

4. ožujka 2022.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

- Izvedeno je 53,54%% gravitacijskog kanala i 44,96% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 31 revizijska okna (16,85%).

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

- Izvedeno je 73,24% tlačnog voda i 85,47% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 233 revizijskih okana (78,45%) i 207 okana kućnih priključaka (52,41%).

Faza 3: Jakšić

- Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

- Izvedeno je 94,98% gravitacijskog i 84,76% tlačnog voda. Ugrađeno je 275 revizijskih okana (92,28%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

- Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 80 okana kućnih priključaka (93,02%).

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

- Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

- Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 88,55% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

Faza: Naselje Gradac:

- Izvedeno je 67,85% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 124 revizijskih okana te 145 okna kućnih priključaka.

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 36.196,28 m (81,17%) 850 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 584 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 3.145 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

18. ožujka 2022.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

- Izvedeno je 57,27%% gravitacijskog kanala i 54,16% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 46 revizijska okna (25%).

- PLETERNICA- postavljanje gravitacijskog i tlačnog kolektora

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

- Izvedeno je 73,90% tlačnog voda i 85,47% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 263 revizijskih okana (88,55%) i 213 okana kućnih priključaka (53,92%).

Faza 3: Jakšić

- Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

- CS+RB Jakšić 2- u tijeku armirano betonski radovi

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

- Izvedeno je 94,98% gravitacijskog i 94,67% tlačnog voda. Ugrađeno je 286 revizijskih okana (95,97%).

- SULKOVCI- postavljanje okana kućnih priključaka

Faza 6: Trapari - Novoselci

- Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 81 okana kućnih priključaka (94,19%).

- NOVOSELCI-priprema za asfaltiranje

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

- Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

- Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 88,55% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

Faza: Naselje Gradac:

- Izvedeno je 68,34% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 125 revizijskih okana te 146 okna kućnih priključaka.

- GRADAC- postavljanje gravitacijskog kolektora

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 36.680,45 m (82,25%) 907 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 681 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 4.439 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

25. ožujka 2022.

Faza 1: Pleternica - Vesela

- Izvedeno je 60,41%% gravitacijskog kanala i 64,68% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 48 revizijska okna (26,09%).

- PLETERNICA- postavljanje gravitacijskog kolektora

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

- Izvedeno je 73,90% tlačnog voda i 85,74% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 263 revizijskih okana (88,55%) i 219 okana kućnih priključaka (55,44%).

Faza 3: Jakšić

- Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

- CS+RB Jakšić 2- u tijeku armirano betonski radovi

- CS+RB Jakšić 1-armirano betonski radovi, ispitivanje zbijenosti

- KP JAKŠIĆ 1- zemljani radovi, ispitivanje zbijenosti

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

- Izvedeno je 94,98% gravitacijskog i 94,67% tlačnog voda. Ugrađeno je 286 revizijskih okana (95,97%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

- Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 81 okana kućnih priključaka (94,19%).

- NOVOSELCI-priprema za asfaltiranje

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

- Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

- Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 88,55% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 26 okana kućnih priključaka (10,83%)

Faza: Naselje Gradac:

- Izvedeno je 70,14% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 129 revizijskih okana te 150 okna kućnih priključaka.

- GRADAC- postavljanje gravitacijskog kolektora

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 37.070,95 m (83,13%) 913 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 729 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 4.446,88 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

6. travnja 2022.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

- Izvedeno je 68,02%% gravitacijskog kanala i 94,74% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 57 revizijska okna (30,98%).

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

- Izvedeno je 73,90% tlačnog voda i 85,74% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 263 revizijskih okana (88,55%) i 224 okana kućnih priključaka (56,71%).

Faza 3: Jakšić

- Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

- CS+RB Jakšić 2- u tijeku armirano betonski radovi

- CS+RB Jakšić 1-armirano betonski radovi

- KP JAKŠIĆ 1- betonski radovi

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

- Izvedeno je 94,98% gravitacijskog i 94,67% tlačnog voda. Ugrađeno je 286 revizijskih okana (95,97%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

- Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 53 okana kućnih priključaka (61,63%).

- NOVOSELCI-priprema za asfaltiranje

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

- Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

- Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 88,55% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 40 okana kućnih priključaka (16,67%)

Faza: Naselje Gradac:

- Izvedeno je 74,34% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 135 revizijskih okana te 163 okna kućnih priključaka.

- GRADAC- postavljanje gravitacijskog kolektora

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 38.014,95 m (85,24%) 928 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 782 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 4.446,88 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

14. travnja 2022.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

• Izvedeno je 72,11% gravitacijskog kanala i 94,74% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 57 revizijska okna (30,98%).

• PLETERNICA- postavljanje gravitacijskog kolektora

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

• Izvedeno je 73,90% tlačnog voda i 85,74% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 263 revizijskih okana (88,55%) i 224 okana kućnih priključaka (56,71%).

Faza 3: Jakšić

• Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

• CS+RB Jakšić 2- u tijeku armirano betonski radovi

• CS+RB Jakšić 1-armirano betonski radovi

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

• Izvedeno je 94,98% gravitacijskog i 94,67% tlačnog voda. Ugrađeno je 286 revizijskih okana (95,97%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

• Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 101 okana kućnih priključaka (117,44%).

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

• Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

• Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 88,55% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 64 okana kućnih priključaka (26,67%)

• KADANOVCI- ugradnja okana kućnih priključaka

Faza: Naselje Gradac:

• Izvedeno je 76,28% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 138 revizijskih okana te 163 okna kućnih priključaka.

• GRADAC- postavljanje gravitacijskog kolektora

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 38.244,95 m (85,76%) 931 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 939 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 4.446,88 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

22. travnja 2022.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

• Izvedeno je 73,11% gravitacijskog kanala i 94,74% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 58 revizijska okna (31,52%).

• PLETERNICA- ulica Augusta Šenoa-priprema za asfaltiranje

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

• Izvedeno je 73,90% tlačnog voda i 85,74% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 263 revizijskih okana (88,55%) i 224 okana kućnih priključaka (56,71%).

Faza 3: Jakšić

• Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

• CS+RB Jakšić 2- u tijeku armirano betonski radovi

• CS+RB Jakšić 1-postavljanje izolacije objekta

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

- Izvedeno je 94,98% gravitacijskog i 94,67% tlačnog voda. Ugrađeno je 286 revizijskih okana (95,97%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

- Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 101 okana kućnih priključaka (117,44%).

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

- Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

- Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 88,55% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 74 okana kućnih priključaka (30,83%)

Faza: Naselje Gradac:

- Izvedeno je 77,68% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 143 revizijskih okana te 165 okna kućnih priključaka.

- GRADAC- postavljanje gravitacijskog kolektora, ugradnja okana kućnih priključaka

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 38.356,95 m (86,01%) 937 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 951 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 4.446,88 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

29. travnja 2022.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

- Izvedeno je 73,11%% gravitacijskog kanala i 94,74% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 58 revizijska okna (31,52%).

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

- Izvedeno je 73,90% tlačnog voda i 85,74% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 263 revizijskih okana (88,55%) i 224 okana kućnih priključaka (56,71%).

Faza 3: Jakšić

- Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

- Izvedeno je 94,98% gravitacijskog i 94,67% tlačnog voda. Ugrađeno je 286 revizijskih okana (95,97%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

- Izvedeno je 99,23% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 101 okana kućnih priključaka (117,44%).

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

- Izvedeno je 93,77% tlačnog voda

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

- Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 88,55% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 96 okana kućnih priključaka (40%)

Faza: Naselje Gradac:

- Izvedeno je 79,68% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 147 revizijskih okana te 165 okna kućnih priključaka.

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 38.476,95 m (86,28%) 941 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 973 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 4.446,88 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

15. svibnja 2022.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

- Izvedeno je 81,46% gravitacijskog kanala i 94,74% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 62 revizijska okna (33,70%).

- CS Pleternica 4- pobijene talpe

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

- Izvedeno je 73,90% tlačnog voda i 85,74% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 263 revizijskih okana (88,55%) i 224 okana kućnih priključaka (56,71%).

- CS+RB Dervišaga 1- u tijeku zemljani radovi

Faza 3: Jakšić

- Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

- CS+RB Jakšić 2- u tijeku armirano betonski radovi

- CS+RB Jakšić 1- monolitno okno uz crpnu stanicu

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

- Izvedeno je 94,98% gravitacijskog i 94,67% tlačnog voda. Ugrađeno je 286 revizijskih okana (95,97%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

- Izvedeno je 99,83% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 101 okana kućnih priključaka (117,44%).

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

- Izvedeno je 100% tlačnog voda

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

- Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 88,55% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 96 okana kućnih priključaka (40%)

Faza: Naselje Gradac:

- Izvedeno je 85,74% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 152 revizijskih okana te 180 okna kućnih priključaka.

- GRADAC- postavljanje gravitacijskog kolektora, sanacija kućnih prilaza

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 39.152,15 m (87,79%) 950 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 1002 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 4.446,88 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.

20. svibnja 2022.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Pleternica - Vesela

- Izvedeno je 83,96% gravitacijskog kanala i 96,62% tlačnog vodovoda. Ugrađena su 64 revizijska okna (34,78%).

Faza 2: Dervišaga - Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci - Blacko

- Izvedeno je 73,90% tlačnog voda i 85,74% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 263 revizijskih okana (88,55%) i 224 okana kućnih priključaka (56,71%).

- SREDNJE SELO- sanacija kućnih prilaza

Faza 3: Jakšić

- Izvedeno je 67,62% tlačnog voda i 58,22% gravitacijskog voda. Ugrađeno je 28 revizijskih okana (77,78%).

- CS+RB JAKŠIĆ 2- u tijeku armirano betonski radovi

•CS+RB JAKŠIĆ 1- izrada monolitnog okna uz crpnu stanicu

Faza 4: Sulkovci – Bzenica

•Izvedeno je 94,98% gravitacijskog i 94,67% tlačnog voda. Ugrađeno je 286 revizijskih okana (95,97%).

Faza 6: Trapari - Novoselci

•Izvedeno je 99,83% gravitacijskog i 74,48% tlačnog voda. Ugrađeno je 105 revizijskih okana (99,06%) i 101 okana kućnih priključaka (117,44%).

Faza 7: Blacko, Viškovci, CS Kuzmica 1 i 2

•Izvedeno je 100% tlačnog voda

Faza: Naselje: Frkljevci – Kadanovci:

•Izvedeno je 90,92% gravitacijskog i 88,55% tlačnog voda. Ugrađena su 54 revizijska okna (90%) i 96 okana kućnih priključaka (40%)

•FRKLJEVCI I KADANOVCI- ugradnja čvornih okana

Faza: Naselje Gradac:

•Izvedeno je 88,75% gravitacijskog i 78,22% tlačnog voda. Ugrađeno je 158 revizijskih okana te 180 okna kućnih priključaka.

•GRADAC- postavljanje gravitacijskog kolektora, ugradnja okana kućnih priključaka

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 39.431,70 m (88,42%) 958 od 1.165 revizijskih i zasunskih okana i 1002 od 1543 kućnih priključaka (uz izvedenih 4.446,88 m od ukupno 9.774 m cijevi za kućne priključke.