

Ovaj tjedan radovi su se odvijali na SBR bazenu i upravnoj zgradi.

SBR bazen- ugradnja armature AB zidova

- priprema oplata za betoniranje AB zidova

- betoniranje AB zidova

UPRAVNA ZGRADA- zidanje zidova upravne zgrade

- ugradnja armature i oplata AB stupova





UPOV Aglomeracija Pleternica

Ovaj tjedan radovi su se odvijali na SBR bazenu i upravnoj zgradi.

SBR bazen

- ugradnja armature AB zidova
- priprema oplata za betoniranje AB zidova
- betoniranje AB zidova

UPRAVNA ZGRADA

- zidanje zidova upravne zgrade
- ugradnja armature i oplata AB stupova
- betoniranje AB stupova





05.10.2023.

UPOV Aglomeracija Pleternica

Ovaj tjedan radovi su se odvijali na SBR bazenu i upravnoj zgradi.

SBR bazen

- ugradnja armature AB zidova
- priprema oplata za betoniranje AB zidova
- betoniranje AB zidova
- ugradnja drenaže oko objekta SBR bazena

UPRAVNA ZGRADA

- ugradnja oplata i armature za horizontalne serklaže-prizemlje
- betoniranje horizontalnih serklaža-prizemlje





11.10.2023.

UPOV PLETERNICA

Ovaj tjedan radovi su se odvijali na SBR bazenu, kontaktnom bazenu, bazenu za aerobnu stabilizaciju mulja i upravnoj zgradi.

SBR bazen

- priprema oplata za betoniranje AB zidova
- betoniranje AB zidova

KONTAKTNI BAZEN

- priprema oplata AB zidova
- betoniranje AB zidova

BAZEN ZA AEROBNU STABILIZACIJU MULJA

- ugradnja armature AB zidova

UPRAVNA ZGRADA

- ugradnja oplata i armature stropne ploče





20.10.2023.

UPOV Aglomeracija Pleternica

Ovaj tjedan radovi su se odvijali na SBR bazenu, kontaktnom bazenu, bazenu za aerobnu stabilizaciju mulja i upravnoj zgradi.

SBR bazen

- priprema armature i oplata za betoniranje AB zidova
- betoniranje AB zidova-gornji takt

KONTAKTNI BAZEN

- ugradnja armature AB zidova

BAZEN ZA AEROBNU STABILIZACIJU MULJA

- ugradnja armature AB zidova
- priprema oplata AB zidova
- betoniranje AB zidova-gornji takt

UPRAVNA ZGRADA

- betoniranje stropne AB ploče- prizemlje
- zidanje zidova-1.kat





Posjet gradilištu 24.10.2023.

EU Projekt "Razvoj vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica" u okviru ugovora "Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Pleternica 15.300 ES)"

Na lokaciji gradilišta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pleternica 24.10.2023 s početkom u 12 sati, održan je posjet gradilištu za EU Projekt "Razvoj vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica" u okviru ugovora "Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Pleternica 15.300 ES)"

Posjetu su prisustvovali g. Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, gđa. Antonija Jozić, županica Požeško – slavonske županije, gđa. Marija Šarić, gradonačelnica Grada Pleternice, g. Anto Bekić direktor Tekija d.o.o, te ostali projektni partneri.

Na gradilištu Uređaja intenzivno se izvode radovi. Izveden je pristupni put, izvršeni iskop za SBR bazen, tehnološku zgradu i upravnu zgradu, izvršen nasip cjelokupnog terena, izveden vodovodni priključak, postavljen kontejnerski blok za sastanke, uredi izvođača, nadzora i investitora. U tijeku su armirano betonski radovi SBR bazena, kontaktnog bazena, bazena za naknadnu aerobnu stabilizaciju mulja, izlaznog crpilišta te upravne zgrade.







26.10.2023.

UPOV PLETERNICA

Ovaj tjedan radovi su se odvijali na SBR bazenu, kontaktnom bazenu, bazenu za aerobnu stabilizaciju mulja i upravnoj zgradi.

SBR bazen

- priprema armature i oplata za betoniranje AB zidova-gornji takt
- betoniranje AB zidova-gornji takt

KONTAKTNI BAZEN

- ugradnja armature i oplata AB zidova (gornji takt)

BAZEN ZA AEROBNU STABILIZACIJU MULJA

- ugradnja armature AB zidova-gornji takt
- priprema oplata AB zidova-gornji takt

UPRAVNA ZGRADA

- zidanje zidova-1.kat

AB IZLAZNO I KASKADNO OKNO

- ugradnja armature i oplata AB zidova





