


| IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA |                                                             |                                                                     |                                                                             |                                                   |                                        |                                          |                         |                                            |                                        |                                       |                       |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOSITELJ IZRADE AKTA:                    |                                                             | GRAD PLETERNICA                                                     |                                                                             | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:                 | PROVEDBENI PROGRAM GRADA PLETERNICE    |                                          | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:  | 01.01.2025. - 31.12.2025.                  |                                        | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:                | 12.02.2026.           |                                                                                                                                                                                        |
| Redni broj mjere                         | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere                                                         | Ključne točke ostvarenja mjere                                              | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere             | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere                                                                                                                                                            |
| 1.1.1.                                   | 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo                    | Razvoj poduzetništva i obrtništva                                   | Provedba Programa razvoja gospodarstva Grada Pleternice                     | 12.2021.                                          | Broj odobrenih potpora u gospodarstvu  | 0<br>(2020. godina)                      | 30                      | 22                                         | 26.440,06 €                            | DA (12.2025.)                         | PROVEDENO             | Isplaćene su potpore starijima PLINK-a te je dana kapitalna pomoć za kupnju poslovnog objekta.                                                                                         |
| 1.1.3.                                   | 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo                    | Razvoj poduzetničke potporne infrastrukture                         | Nadogradnja Tehnologijsko inovacijskog centra s inkubatorom                 | 12.2024.                                          | Broj nadograđenih objekata             | 0<br>(2020. godina)                      | 0                       | n/p                                        | n/p                                    | NE                                    | U TJEKU               | Razrada idejnog rješenja je u tijeku.                                                                                                                                                  |
| 1.2.1.                                   | 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva          | Ulaganje u porast produktivnosti u poljoprivredi i akvakulturi      | Izgradnja Pleterničkog poljoprivrednog inkubatora s distribucijskim centrom | 12.2025.                                          | Broj izgrađenih objekata               | 0<br>(2020. godina)                      | 1                       | n/p                                        | n/p                                    | NE                                    | ODUSTAJE SE           | Grad Pleternica će sudjelovati u projektu izgradnje Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće u Požegi u partnerstvu sa Požeško-slavonskom županijom.                        |
|                                          |                                                             |                                                                     | Provedba Programa potpore u poljoprivredi Grada Pleternice                  | 12.2021.                                          | Broj odobrenih potpora u poljoprivredi | 0<br>(2020. godina)                      | 40                      | 4                                          | 50.250,00 €                            | DA (12.2025.)                         | PROVEDENO             | Potpore u poljoprivredi bile su usmjerene na pripremu i usklađenje dokumentacije u čiju pripremu natječaj za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta.                                |
| 1.3.1.                                   | 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo                    | Razvoj konkurentnog turizma                                         | Provedba Programa javnih potreba u kulturi Grada Pleternice                 | 12.2021.                                          | Broj odobrenih potpora u kulturi       | 0<br>(2020. godina)                      | 6                       | 12                                         | 70.740,00 €                            | DA (12.2025.)                         | PROVEDENO             | Potpore u kulturi su odobrene i isplaćene. (Razvoj konkurentnog turizma - ostale udruge).                                                                                              |
| 1.3.2.                                   | 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo                    | Ulaganje u javnu turističku infrastrukturu                          | Rekonstrukcija Kurije Kučević                                               | 12.2025.                                          | Broj rekonstruiranih objekata          | 0<br>(2020. godina)                      | 1                       | n/p                                        | 4.045,23 €                             | NE                                    | U TJEKU               | Projekt je prijavljen na EU natječaj.                                                                                                                                                  |
|                                          |                                                             |                                                                     | Izgradnja Memorijalnog centra dr. Andrija Štampar                           | 12.2025.                                          | Broj izgrađenih objekata               | 0<br>(2020. godina)                      | 1                       | n/p                                        | n/p                                    | NE                                    | U TJEKU               | Završena projektna dokumentacija, osigurana su sredstva za izgradnju te je provedena nabava za izvođača radova.                                                                        |
|                                          |                                                             |                                                                     | Izgradnja i opremanje Interpretacijskog centra - Muzej bečarca              | 12.2022.                                          | Broj uspostavljenih centara            | 0<br>(2020. godina)                      | 0                       | n/p                                        | n/p                                    | DA (12.2025.)                         | PROVEDENO             | Radovi na izgradnji i opremanju IC Muzej bečarca su završeni.                                                                                                                          |
|                                          |                                                             |                                                                     | Izgradnja Kamp odmorišta Zrilac                                             | 12.2023.                                          | Broj izgrađenih objekata               | 0<br>(2020. godina)                      | 0                       | n/p                                        | n/p                                    | NE                                    | U TJEKU               | Završena projektna dokumentacija, projekt je prijavljen na natječaj za financiranje iz EU sredstava, izrađena je studija izvodljivosti.                                                |
|                                          |                                                             |                                                                     | Izgradnja Slavonske kuće                                                    | 12.2025.                                          | Broj izgrađenih objekata               | 0<br>(2020. godina)                      | 1                       | n/p                                        | n/p                                    | NE                                    | U TJEKU               | Završena projektna dokumentacija, projekt je prijavljen na natječaj za financiranje, odobrena su sredstva za izgradnju, provedena je nabava za izvođača radova.                        |
| 1.4.1.                                   | 2. Obrazovani i zaposleni ljudi                             | Povećanje usklađenosti, kompetencija i zaposlenosti na tržištu rada | Provedba projekata Putujući dnevni boravak i Zašeti                         | 12.2021.                                          | Broj korisnika                         | 0<br>(2020. godina)                      | 200                     | 177 - Zašeti IV                            | 437.431,77 €                           | DA (12.2025.)                         | U TJEKU               | Projekt Putujući dnevni boravak je završen u 2022. Podaci se odnose na projekt Zašeti IV, faza koji je započeo u 03.2024.                                                              |
| 2.1.1.                                   | 2. Obrazovani i zaposleni ljudi                             | Ulaganje u sustav odgoja, obrazovanja i znanosti                    | Opremanje Srednje škole Pleternica                                          | 12.2024.                                          | Broj opremljenih objekata              | 0<br>(2020. godina)                      | 0                       | n/p                                        | n/p                                    | NE                                    | U TJEKU               | Projekt je prijavljen na EU natječaj.                                                                                                                                                  |
|                                          |                                                             |                                                                     | Izgradnja Sportske dvorane                                                  | 12.2024.                                          | Broj izgrađenih objekata               | 0<br>(2020. godina)                      | 0                       | n/p                                        | n/p                                    | NE                                    | U TJEKU               | Izrađena projektna dokumentacija (financira HBOR), projekt je prijavljen na EU natječaj                                                                                                |
|                                          |                                                             |                                                                     | Izgradnja dječjih igrališta                                                 | 12.2021.                                          | Broj izgrađenih igrališta              | 0<br>(2020. godina)                      | 2                       | 2                                          | 127.642,92 €                           | DA (12.2025.)                         | PROVEDENO             | Izgrađena su 2 dječja igrališta na području Grada Pleternice (igralište u Sevetama i Raškoviću te su uređena dječja igrališta u sklopu DV Tratinčica u Pleternici, Kuzmici te Gradeu). |
| 2.1.2.                                   | 2. Obrazovani i zaposleni ljudi                             | Omogućavanje jednakog pristupa obrazovanju                          | Sufinanciranje prijevoza učenika                                            | 12.2021.                                          | Broj odobrenih zahtjeva za prijevoz    | 0<br>(2020. godina)                      | 9                       | 1                                          | 349,84 €                               | DA (12.2025.)                         | PROVEDENO             | Odobreni su zahtjevi za prijevoz učenika. Isplaćena su sredstva za prijevoz.                                                                                                           |
| 2.2.2.                                   | 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život                        | Povećanje kvalitete usluga u sustavu socijalne skrbi                | Izgradnja Dnevnog boravka za umirovljenike                                  | 12.2025.                                          | Broj izgrađenih objekata               | 0<br>(2020. godina)                      | 1                       | 1                                          | 1.045.816,58 €                         | NE                                    | U TJEKU               | Izrađena projektna dokumentacija, ishodna građevinska dozvola, odobren je projekt za financiranje (EU i NPOO), provedena je nabava te je u tijeku izgradnja.                           |
| 2.2.3.                                   | 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život                        | Ublažavanje socio-ekonomskih razlika stanovništva                   | Isplata jednokratnih pomoći                                                 | 12.2021.                                          | Broj isplaćenih jednokratnih pomoći    | 0<br>(2020. godina)                      | 80                      | 111                                        | 18.690,00 €                            | DA (12.2025.)                         | PROVEDENO             | Jednokratne novčane pomoći su odobrene i isplaćene.                                                                                                                                    |
| 2.3.1.                                   | 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život                        | Ulaganje u razvoj sporta                                            | Izgradnja Sportske infrastrukture                                           | 12.2022.                                          | Broj uređenih terena ili objekata      | 0<br>(2020. godina)                      | 2                       | 6                                          | 111.067,44 €                           | DA (12.2025.)                         | PROVEDENO             | Potpore u sportu su odobrene i isplaćene. (kapitalne potpore i kapitalne potpore - sportska infrastruktura)                                                                            |
| 2.3.2.                                   | 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život                        | Promicanje sporta i zdravih navika                                  | Provedba Programa javnih potreba u sportu Grada Pleternice                  | 12.2021.                                          | Broj odobrenih potpora u sportu        | 0<br>(2020. godina)                      | 10                      | 33                                         | 240.000,00 €                           | DA (12.2025.)                         | PROVEDENO             | Potpore u sportu su odobrene i isplaćene. (tekuće potpore i turniri)                                                                                                                   |
| 2.4.2.                                   | 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo                    | Jačanje kulturno-umjetničkih programa i kulturnih društava          | Provedba Programa javnih potreba u kulturi Grada Pleternice                 | 12.2021.                                          | Broj odobrenih potpora u kulturi       | 0<br>(2020. godina)                      | 15                      | 5                                          | 29.000,00 €                            | DA (12.2025.)                         | PROVEDENO             | Potpore u kulturi su odobrene i isplaćene. (Razvoj konkurentnog turizma - jačanje kulturno-umjetničkog programa i kulturnih društava).                                                 |

|        |                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |          |                                                              |                     |     |     |                |               |             |                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----|----------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5.1. | 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život                                                | Podupiranje aktivnosti organizacija civilnog društva                                              | Provedba potpora organizacijama civilnog društva                                                                                                                                      | 12.2021. | Broj odobrenih potpora udrugama                              | 0<br>(2020. godina) | 8   | 24  | 37.600,00 €    | DA (12.2025.) | PROVEDENO   | Potpore organizacijama civilnog društva su odobrene i isplaćene.                                                                                                                                  |
| 2.6.1. | 10. Održiva mobilnost                                                               | Ulaganje u cestovni i željeznički promet                                                          | Izgradnja i ulaganja u prometnice                                                                                                                                                     | 12.2023. | Broj izgrađenih/uređenih prometnica                          | 0<br>(2020. godina) | 1   | 2   | 820.057,59 €   | DA (12.2025.) | PROVEDENO   | Ulaganja se odnose na izgradnju ceste spoj M. Budaka i T. Čulina, na izgradnju Aleje Ljudevita Petra, pješačke staze u industrijskoj zoni te pripremnih aktivnosti za izgradnju staze u Kaliniću. |
| 2.6.2. | 10. Održiva mobilnost                                                               | Ulaganje u sustave vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda                      | Izgradnja vodoopskrbnog sustava                                                                                                                                                       | 12.2021. | Broj izgrađenih vodoopskrbnih sustava                        | 0<br>(2020. godina) | 2   | 1   | 17.000,00 €    | NE            | U TIJEKU    | Izgradnja vodoopskrbnih sustava je u tijeku.                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                     |                                                                                                   | Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda                                                                                                                                              | 12.2022. | Broj km mreže izgrađenog sustava otpadnih voda               | 0<br>(2020. godina) | 0   | 1   | 64.056,29 €    | NE            | U TIJEKU    | U tijeku je projekt Aglomeracije Pleternica, izraden dio mreže.                                                                                                                                   |
| 2.6.3. | 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku promjenu                           | Ulaganje u lokalnu komunalnu infrastrukturu, ustav opskrbe prirodnim plinom i električnu energiju | Izgradnja i uređenje groblja                                                                                                                                                          | 12.2021. | Broj izgrađenih/uređenih groblja                             | 0<br>(2020. godina) | 2   | 2   | 54.065,88 €    | DA (12.2025.) | PROVEDENO   | Uređeno je groblje u Boku, staza na groblju u Sulkovcima te uređene mrtvačnice u Komorici i Lakulji.                                                                                              |
|        |                                                                                     |                                                                                                   | Izgradnja javne rasvjete                                                                                                                                                              | 12.2024. | Broj rasvjetnih tijela                                       | 0<br>(2020. godina) | 0   | 1   | 780.388,18 €   | DA (12.2025.) | PROVEDENO   | Završena je provedba projekta energetske obnove javne rasvjete te su obavljene popravci u pojedinim ulicama i naseljima.                                                                          |
|        |                                                                                     |                                                                                                   | Izgradnja i uređenje javnih površina                                                                                                                                                  | 12.2021. | Broj izgrađenih/uređenih javnih površina                     | 0<br>(2020. godina) | 2   | 7   | 34.483,50 €    | DA (12.2025.) | PROVEDENO   | Uređenje javnih površina u Ratkovici, Kuzmici, održavanje i urođenje javnih površina i dječjih igrališta po naseljima.                                                                            |
| 2.7.1. | 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku promjenu                           | Očuvanje okoliša i prirode te upravljanje klimatskim promjenama                                   | Provedba programa i edukacija o zaštiti okoliša, sprečavanju nastanka otpada, reciklaži, ponovnoj uporabi otpada, energetskoj učinkovitosti te korištenju obnovljivih izvora energije | 12.2021. | Broj provedenih edukacija                                    | 0<br>(2020. godina) | 1   | 3   | 2.750,00 €     | DA (12.2025.) | PROVEDENO   | Provedene su izobrazno-informativne aktivnosti te edukacije o gospodarnju otpadom.                                                                                                                |
| 2.7.2. | 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku promjenu                           | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja alternativnih izvora energije                     | Provedba projekata energetske obnove zgrada javnog sektora                                                                                                                            | 12.2023. | Broj obnovljenih objekata                                    | 0<br>(2020. godina) | 1   | 1   | 127.166,72 €   | DA (12.2025.) | PROVEDENO   | Energetska obnova provedena je na zgradi Društvenog doma u Kaliniću. Osigurana su bespovratna sredstva za energetska obnova zgrade SRC Gradac te zgrade Društvenog doma u Traparima.              |
| 2.8.1. | 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji                              | Poticanje pronatalitetne politike                                                                 | Nadogradnja Dječjeg vrtića Tratinčica                                                                                                                                                 | 12.2024. | Broj nadograđenih objekata                                   | 0<br>(2020. godina) | 0   | 1   | 1.038.278,91 € | DA (12.2025.) | PROVEDENO   | Izgradnja i uređenje DV u Gradcu je završeno.                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                     |                                                                                                   | Izgradnja i opremanje dječjih igralonica                                                                                                                                              | 12.2022. | Broj izgrađenih/opremljenih igralonica                       | 0<br>(2020. godina) | 0   | n/p | 0,00 €         | NE            | ODUSTAJE SE | Trenutno ne postoji potreba za radom igralonica za djecu zbog povećanih kapaciteta dječjih vrtića na području Grada.                                                                              |
|        |                                                                                     |                                                                                                   | Provedba programa produženog boravka u vrtiću                                                                                                                                         | 12.2022. | Broj djece uključene u program produženog boravka            | 0<br>(2020. godina) | 0   | n/p | 0,00 €         | DA (12.2025.) | PROVEDENO   | Djeca su bila uključena u rad produženog boravka u vrtiću, projekt je završio u 08.2023.                                                                                                          |
|        |                                                                                     |                                                                                                   | Nabava radnih materijala i ostalog za učenike osnovne škole                                                                                                                           | 12.2021. | Broj djece kojima je sufinancirana nabavka radnih materijala | 0<br>(2020. godina) | 700 | 613 | 55.728,84 €    | DA (12.2025.) | PROVEDENO   | Provedena je nabava za nabavku radnih materijala, radni materijali su nabavljeni i plaćeni.                                                                                                       |
|        |                                                                                     |                                                                                                   | Ispлата naknade za novorođenčad i gradski dječji doplati                                                                                                                              | 12.2021. | Broj isplaćenih naknada                                      | 0<br>(2020. godina) | 400 | 502 | 141.826,39 €   | DA (12.2025.) | PROVEDENO   | Odobrene su naknade za novorođenčad i gradski dječji doplati te su isti isplaćeni.                                                                                                                |
| 2.8.2. | 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji                              | Ublažavanje negativnih trendova iseljavanja radno sposobnog stanovništva                          | Ispłata stipendija studentima                                                                                                                                                         | 12.2021. | Broj odobrenih stipendija                                    | 0<br>(2020. godina) | 10  | 21  | 22.900,00 €    | DA (12.2025.) | PROVEDENO   | Zahjebi za stipendije su odobrene i isplaćeni.                                                                                                                                                    |
| 3.1.1. | 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Jačanje transparentnosti, upravljanja i digitalizacije javne uprave                               | Nabavka novih programa za funkcioniranje javne uprave                                                                                                                                 | 12.2021. | Broj nabavljenih programa                                    | 0<br>(2020. godina) | 1   | 1   | 12.462,50 €    | DA (12.2025.) | PROVEDENO   | Nabavljena je 1-platforna Otvoreno.                                                                                                                                                               |
| 3.2.1. | 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Provedba sustavnog razvoja i praćenja prostornog planiranja                                       | Izrada prostorno-planske dokumentacije                                                                                                                                                | 12.2023. | Broj izrađene prostorno-planske dokumentacije                | 0<br>(2020. godina) | 1   | n/p | n/p            | NE            | U TIJEKU    | U tijeku je izmjena prostorno-planske dokumentacije za lito su osigurana sredstva kroz NPOO.                                                                                                      |

|                                                     |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum:                                              | 12.02.2026.                                                                                                      |
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Marija Mitrović                                                                                                  |
| Potpis Koordinatora za strateško planiranje:        |                               |
| POTPIS ČELNIKA TIJELA:                              | Marija Šarić, gradonačelnica  |

