

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

NOSITELJ IZRADE AKTA:		GRAD PLETERNICA		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM GRADA PLETERNICE	IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	01.01.2023. - 31.12.2023.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	14.02.2024.			
Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere	
1.1.1.	1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Razvoj poduzetništva i obrtništva	Provedba Programa razvoja gospodarstva Grada Pleternice	12.2021.	Broj odobrenih potpora u gospodarstvu	0 (2020. godina)	30	19	105.164,64 €	DA (12.2023.)	PROVEDENO	Potpore u gospodarstvu su odobrene i isplaćene.	
1.1.3.	1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Razvoj poduzetničke potpore infrastrukture	Nadogradnja Tehnologijsko inovacijskog centra s inkubatorom	12.2024.	Broj nadograđenih objekata	0 (2020. godina)	0	n/p	n/p	NE			
1.2.1.	9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva	Ulaganje u porast produktivnosti u poljoprivredi i akvakulturi	Izgradnja Pleterničkog poljoprivrednog inkubatora s distribucijskim centrom Provedba Programa potpore u poljoprivredi Grada Pleternice	12.2025. 12.2021.	Broj izgrađenih objekata Broj odobrenih potpora u poljoprivredi	0 (2020. godina) 0 (2020. godina)	0 40	n/p 33	n/p 34.209,19 €	NE DA (12.2023.)	PROVEDENO	Potpore u poljoprivredi su odobrene i isplaćene.	
1.3.1.	1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Razvoj konkurentnog turizma	Provedba Programa javnih potreba u kulturi Grada Pleternice	12.2021.	Broj odobrenih potpora u kulturi	0 (2020. godina)	6	7	18.200,00 €	DA (12.2023.)	PROVEDENO	Potpore u kulturi su odobrene i isplaćene. (Razvoj konkurentnog turizma - ostale udruge).	
1.3.2.	1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Ulaganje u javnu turističku infrastrukturu	Rekonstrukcija Kurije Kušević	12.2025.	Broj rekonstruiranih objekata	0 (2020. godina)	0	n/p	n/p	NE		Završena projektna dokumentacija, izrada projektne prijave u tijeku	
			Izgradnja Memorijalnog centra dr. Andrija Stampar	12.2025.	Broj izgrađenih objekata	0 (2020. godina)	0	n/p	n/p	n/p	NE	U TIJEKU	
			Izgradnja i opremanje Interpretacijskog centra - Muzej bečarca	12.2022.	Broj uspostavljenih centara	0 (2020. godina)	0	1	93.205,41 €	DA (12.2023.)	PROVEDENO	Radovi na izgradnji i opremanju IC Muzej bečarca su završeni.	
			Izgradnja Kamp odmorista Zarilac	12.2023.	Broj izgrađenih objekata	0 (2020. godina)	1	n/p	n/p	NE	U TIJEKU	Završena projektna dokumentacija, projekt je prijavljen na natječaj za financiranje iz EU sredstava.	
			Izgradnja Slavonske kuće	12.2025.	Broj izgrađenih objekata	0 (2020. godina)	0	n/p	n/p	NE	U TIJEKU	Završena projektna dokumentacija, projekt je prijavljen na natječaj za financiranje.	
1.4.1.	2. Obrazovani i zaposleni ljudi	Povećanje usklađenosti, kompetencija i zaposlenosti na tržištu rada	Provedba projekata Putujući dnevni boravak i Zaželi	12.2021.	Broj korisnika	0 (2020. godina)	150	241 - Zaželi III	182.647,45 €	DA (12.2023.)	PROVEDENO	Projekt Putujući dnevni boravak je završen u 2022. Podaci se odnose na projekt Zaželi III. Provedba tog projekta je trajala do 05.2023.	
2.1.1.	2. Obrazovani i zaposleni ljudi	Ulaganje u sustav odgoja, obrazovanja i znanosti	Opremanje Srednje škole Pleternica	12.2024.	Broj opremljenih objekata	0 (2020. godina)	0	n/p	n/p	NE			
			Izgradnja Sportske dvorane	12.2024.	Broj izgrađenih objekata	0 (2020. godina)	0	n/p	n/p	n/p	NE	U TIJEKU	Izrađena projektna dokumentacija (financira HBOR), projekt je prijavljen na EU natječaj
			Izgradnja dječjih igrališta	12.2021.	Broj izgrađenih igrališta	0 (2020. godina)	2	4	100.353,54 €	DA (12.2023.)	PROVEDENO	Izgrađena su 4 dječja igrališta na području Grada Pleternice (igralište u Bresnici, dječje igralište i košarkaško igralište u Pleternici te igralište u sklopu DV Tratinčica).	
2.1.2.	2. Obrazovani i zaposleni ljudi	Omogućavanje jednakog pristupa obrazovanju	Sufinanciranje prijevoza učenika	12.2021.	Broj odobrenih zahtjeva za prijevoz	0 (2020. godina)	7	6	3.672,76 €	DA (12.2023.)	PROVEDENO	Odobreni su zahtjevi za prijevoz učenika. Isplaćena su sredstva za prijevoz.	
2.2.2.	5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Povećanje kvalitete usluga u sustavu socijalne skrbi	Izgradnja Dnevnog boravka za umirovljenike	12.2025.	Broj izgrađenih objekata	0 (2020. godina)	0	n/p	- €	NE	U TIJEKU	Izrađena projektna dokumentacija, ishodena građevinska dozvola, odobren je projekt za financiranje (EU i NPOO), provedena je nabava za izgradnju Dnevnog boravka za umirovljenike.	
2.2.3.	5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Ublažavanje socio-ekonomskih razlika stanovništva	Isplata jednokratnih pomoći	12.2021.	Broj isplaćenih jednokratnih pomoći	0 (2020. godina)	80	77	33.745,12 €	DA (12.2023.)	PROVEDENO	Jednokratne novčane pomoći su odobrene i isplaćene.	
2.3.1.	5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Ulaganje u razvoj sporta	Izgradnja športske infrastrukture	12.2022.	Broj uredenih terena ili objekata	0 (2020. godina)	2	6	58.795,49 €	DA (12.2023.)	PROVEDENO	Potpore u sportu su odobrene i isplaćene. (kapitalne potpore i kapitalne potpore - športska infrastruktura)	
2.3.2.	5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Promicanje sporta i zdravih navika	Provedba Programa javnih potreba u športu Grada Pleternice	12.2021.	Broj odobrenih potpora u športu	0 (2020. godina)	10	41	164.500,00 €	DA (12.2023.)	PROVEDENO	Potpore u športu su odobrene i isplaćene. (tekuće potpore i turniri)	
2.4.2.	1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Jačanje kulturno-umjetničkih programa i kulturnih društava	Provedba Programa javnih potreba u kulturi Grada Pleternice	12.2021.	Broj odobrenih potpora u kulturi	0 (2020. godina)	15	6	21.133,00 €	DA (12.2023.)	PROVEDENO	Potpore u kulturi su odobrene i isplaćene. (Razvoj konkurentnog turizma - jačanje kulturno-umjetničkog programa i kulturnih društava).	

2.5.1.	5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Podupiranje aktivnosti organizacija civilnog društva	Provedba potpora organizacijama civilnog društva	12.2021.	Broj odobrenih potpora udrugama	0 (2020. godina)	8	45	58.520,68 €	DA (12.2023.)	PROVEDENO	Potpore organizacijama civilnog društva su odobrene i isplaćene.
2.6.1.	10. Održiva mobilnost	Ulaganje u cestovni i željeznički promet	Izgradnja i ulaganja u prometnice	12.2023.	Broj izgrađenih/uređenih prometnica	0 (2020. godina)	1	1	303.814,10 €	DA (12.2023.)	PROVEDENO	Dovršeno ulaganje u prometnicu u Poduzetničkom zoni Pleternica (ulica A. Starčevića). Izrađena je projektna dokumentacija za uređenje prometnica u Pleternici (I.T. Baje s odvojkom Prilaz, Trg Zrin. i Frn. sa M. Gupca, Školska ulica te ceste oko DV i spoj sa S. Radčića).
2.6.2.	10. Održiva mobilnost	Ulaganje u sustave vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda	Izgradnja vodoopskrbnog sustava	12.2021.	Broj izgrađenih vodoopskrbnih sustava	0 (2020. godina)	2	n/p	- €	NE	U TJEKU	Izgradnja vodoopskrbnih sustava je u tijeku.
			Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda	12.2022.	Broj km mreže izgrađenog sustava otpadnih voda	0 (2020. godina)	0	1	149.731,64 €	DA (12.2023.)	U TJEKU	U tijeku je projekt Aglomeracije Pleternica, izrađen dio mreže
2.6.3.	8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku promjenu	Ulaganje u lokalnu komunalnu infrastrukturu, ustav opskrbe prirodnim plinom i električnu energiju	Izgradnja i uređenje groblja	12.2021.	Broj izgrađenih/uređenih groblja	0 (2020. godina)	2	1	2.588,09 €	DA (12.2023.)	PROVEDENO	Izrađena projektna dokumentacija za staze i raspored grobnih mjesta na groblju u Zagradu.
			Izgradnja javne rasvjete	12.2024.	Broj rasvjetnih tijela	0 (2020. godina)	0	n/p	102.455,98 €	NE	U TJEKU	Izgrađena je javna rasvjeta u naseljima Brđani i Knežci te u ulici E. Podubskog u Pleternici. Prijavljen je projekt energetske obnove javne rasvjete.
			Izgradnja i uređenje javnih površina	12.2021.	Broj izgrađenih/uređenih javnih površina	0 (2020. godina)	2	3	104.690,19 €	DA (12.2023.)	PROVEDENO	Uređenje javnih površina (pripremi radovi za postavljanje dječjih igrališta u Brecunci i DV Tratinčica, uređenje javnih površina nakon olajnog nevremena iz srpnja 2023.).
2.7.1.	8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku promjenu	Očuvanje okoliša i prirode te upravljanje klimatskim promjenama	Provedba programa i edukacija o zaštiti okoliša, sprežavanju nastanka otpada, reciklaži, ponovnoj uporabi otpada, energetske učinkovitosti te korištenju obnovljivih izvora energije	12.2021.	Broj provedenih edukacija	0 (2020. godina)	1	2	5.500,00 €	DA (12.2023.)	PROVEDENO	Provedena je edukacija Mali pleternički rendžeri u Dječjem vrtiću Tratinčica te edukacija o odgovornom gospodarenju otpadom.
2.7.2.	8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku promjenu	Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja alternativnih izvora energije	Provedba projekata energetske obnove zgrada javnog sektora	12.2023.	Broj obnovljenih objekata	0 (2020. godina)	1	1	16.251,45 €	DA (12.2023.)	PROVEDENO	Energetski je obnovljena zgrada ŠRC Bučje.
2.8.1.	6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	Poticanje pronatalitetne politike	Nadogradnja Dječjeg vrtića Tratinčica	12.2024.	Broj nadograđenih objekata	0 (2020. godina)	0	1	1.116.337,76 €	NE	U TJEKU	Izgradnja i uređenje DV u Kuzmici je u tijeku.
			Izgradnja i opremanje dječjih igraonica	12.2022.	Broj izgrađenih/opremljenih igraonica	0 (2020. godina)	0	n/p	- €	NE	U TJEKU	Igraonica u Kuzmici je u radu.
			Provedba programa produženog boravka u vrtiću	12.2022.	Broj djece uključene u program produženog boravka	0 (2020. godina)	0	39	35.481,76 €	DA (12.2023.)	PROVEDENO	Djeca su bila uključena u rad produženog boravka u vrtiću.
			Nabava radnih materijala i ostalog za učenike osnovne škole	12.2021.	Broj djece kojima je sufinancirana nabava radnih materijala	0 (2020. godina)	700	640	49.996,23 €	DA (12.2023.)	PROVEDENO	Provedena je nabava za nabavku radnih materijala, radni materijali su nabavljeni i plaćeni.
			Isplata naknade za novorođenčad i gradski dječji doplatak	12.2021.	Broj isplaćenih naknada	0 (2020. godina)	400	474	136.476,55 €	DA (12.2023.)	PROVEDENO	Odobrene su naknade za novorođenčad i gradski dječji doplatak te su isti isplaćeni.
2.8.2.	6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	Ublažavanje negativnih trendova iseljavanja radno sposobnog stanovništva	Isplata stipendija studentima	12.2021.	Broj odobrenih stipendija	0 (2020. godina)	10	19	22.000,00 €	DA (12.2023.)	PROVEDENO	Zahtjevi za stipendije su odobreni i isplaćeni.
3.1.1.	3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom	Jačanje transparentnosti, upravljanja i digitalizacije javne uprave	Nabava novih programa za funkcioniranje javne uprave	12.2021.	Broj nabavljenih programa	0 (2020. godina)	1	1	8.750,00 €	DA (12.2023.)	PROVEDENO	Nabavljen je program E-projekti.
3.2.1.	3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom	Provedba sustavnog razvoja i praćenja prostornog planiranja	Izrada prostorno-planske dokumentacije	12.2023.	Broj izrađene prostorno-planske dokumentacije	0 (2020. godina)	1	n/p	n/p	NE	U TJEKU	U tijeku je izmjena prostorno-planske dokumentacije.

Datum:	14.02.2024.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	Marija Mitrović
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	
POTPIS ČELNIKA TIJELA:	